

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 18.6.2012

## Smluvní strany - jejich obchodní názvy:

A) **Objednatel:** Obec Ovesné Kladruby  
Ovesné Kladruby 16, PSČ 353 01  
IČ : 00572667  
Statutární zástupce: Aurelie Skřivanová, starostka obce

B) **Zhotovitel:** ELČI s.r.o., Lidická 10, 351 01 Františkovy Lázně  
bankovní spojení: KB a.s.  
č.ú.: 78-2194290227 / 0100  
IČ: 263 69 818  
DIČ:CZ26369818  
Statutární zástupci ve věcech této smlouvy: Petr Čížek - jednatel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek Smlouvy o dílo ze dne 18.6.2012:

### I.

Článek IV. odst. 2) Smlouvy o dílo ze dne 18.6.2012 se mění takto:

#### IV. Doba plnění:

2) Termín dokončení stavby do 30.6.2015.

Důvod: Původní termín dokončení stavby do 6.1.2015 vyplynul ze SOD, jež byla součástí ZD a stanovovala dobu realizace na 16.měsíců od zahájení stavby, resp. předání staveniště. Když objednatel vyhlašoval VŘ na dodavatele stavby, předpokládal, že se stavbou bude Započato v jarních, případně letních měsících kalendářního roku. Tento předpoklad se však z objektivních důvodů (schvalovací procesy spojené s ROPD) nenaplnil a místo toho začala stavba až na podzim. Tím do období realizace vstoupilo, resp. vstoupí 2x zimní období, což výrazně ovlivnilo možnost provádění prací. Vedle toho bylo v průběhu stavby zjištěno, že geologické podmínky pro založení stavby ČOV jsou výrazně horší, než původní předpoklad. To vše vytvořilo skutečnost, kdy nelze v původně stanoveném termínu stavbu dokončit, aniž by se to neodrazilo na kvalitě prováděných prací (vnější omítky, komunikace, terénní úpravy apod.). Z tohoto důvodu se strany dohodly na prodloužení termínu, jak je výše uvedeno.

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Ovesných Kladrubech dne 10.11.2014

V Ovesných Kladrubech dne 10.11.2014

Petr Čížek  
jedenatel  
za zhotovitele  
ELČI s.r.o.  
Lidická 10, Františkovy Lázně  
Tel./fax: 354 424 650 DIČ: CZ26369818



Aurelie Skřivanová  
starostka obce  
za objednatele